

**Datum** : 23 december 2022

**Tijd** : 09:30 uur

**Locatie** : TEAMS

**Kopie naar** :

**Opgesteld door** : Mw. S. Zenden

**Aanwezig** : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:

Mw. A.M.J. van Burg

Mw. J.G. Smit

Dhr. R. de Winter

Dhr. H. Post

Namens ondernemersvereniging:

Mw. N.D.A. Bom

Namens dorpsraad:

Dhr. M. van Strien

Dhr. J.E. Kelder

**Afwezig** : Dhr. G.J. Benou (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen agenda	Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is hiermee vastgesteld.	
4.	Verslag vorige vergadering d.d. 25 november 2022	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag van 25 november 2022. Het verslag van 25 november 2022 is definitief vastgesteld.	
5.	Stand van zaken diverse projecten	<p><b>A. Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg</b></p> <p>Het voorlopig ontwerp is voorafgaand aan de vergadering aan de deelnemers verstrekt.</p> <p>Vraagstelling: gaat de stuurgroep akkoord met het voorlopig ontwerp?</p> <p><u>Conclusie</u>: alle aanwezigen geven akkoord op het voorlopig ontwerp.</p> <p>Dhr. Van Strien geeft ter verduidelijking aan dat de werkgroep ook akkoord gaat met dit voorlopig ontwerp.</p> <p>Bureau Juust werkt nog aan de onderliggende rapportage (probleem, doelstelling, uitleg totstandkoming van de voorkeursvariant en ontwerpkeuzes). Oplevering van deze rapportage wordt begin januari 2023 verwacht.</p>	

	<p>Hierna kan het voorlopig ontwerp met onderliggende rapportage ter vaststelling worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.</p> <p>Dhr. Kelder informeert naar de Veetunnel onder de Kloosterweg en de Maireweg. Is deze bekend bij de project- en werkgroep? Raakt deze de plannen?</p> <p>Dhr. De Winter legt uit dat dit een provinciaal project betreft, dat los staat van de herinrichtingsplannen. Deze raakt de plannen niet tot nauwelijks.</p> <p>Mw. Van Burg benadrukt de noodzaak van een goede, heldere communicatie naar de inwoners toe met betrekking tot het verwijderen van groen/bomen.</p> <p>Dhr. De Winter geeft aan dat uit het definitief ontwerp het exacte aantal te kappen bomen zal blijken. Er is een bomeneffectanalyse uitgevoerd. Ruim 200 bomen zijn getoetst op kwaliteit en levensverwachting. Uit de analyse blijkt welke bomen er levensvatbaar zijn en welke minder of niet meer. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp. Het streven is binnen het plangebied ook weer bomen toe te voegen.</p> <p style="text-align: center;"><b>B. Pilot mobiliteitshub</b></p> <p><i>Realisatie</i> De hubs zijn opgeleverd. Connexxion heeft proefgereden. Dit is naar tevredenheid verlopen. Er zijn geen grote wijzigingen nodig in de infrastructuur.</p> <p><i>Subsidie</i> De subsidiebeschikking is ontvangen, hier moet echter nog een voorwaarde in aangepast worden. De provincie heeft al toegezegd dit aan te passen en twee nieuwe beschikkingen aan te leveren.</p> <p><i>Communicatie en monitoring</i> De communicatie is verder uitgebreid. Er hangen posters in deabri's met daarop een te scannen QR-code voor alle informatie. Komende week zullen er stickers met QR-code op de halteborden worden geplakt.</p> <p>De nulmeting, het invullen van de vragenlijst, is op verzoek van de dorpsraad verlengd tot begin januari 2023.</p> <p><i>Deelauto en deelfietsen</i> Dhr. De Winter bespreekt dit met dhr. d'Haens. Wanneer er een deelauto komt, zal deze elektrisch zijn. Er wordt dan gebruik gemaakt van de al aanwezige laadpalen op de Kriekemeet. De fietsenstalling zal op 4 januari 2023 worden geplaatst.</p> <p><i>Opening</i> Op 19 januari 2023 (16.00 uur) zullen de hubs geopend worden door de gedeputeerde en de wethouder.</p>	
--	---	--

	<p style="text-align: center;"><b>C. Geluksmomenten en verfraaiing entrees</b></p> <p><i>Geluksmomenten</i> Dhr. De Winter deelt het schetsontwerp. Er is een speelvoorziening getekend met een kabelbaan, hut, klimwand, kleine BMX-baan en groene inrichting. Op basis van dit schetsontwerp is er een offerte aangevraagd om een beeld te krijgen van de noodzakelijke investering.</p> <p>De quickscan ruimtelijke ordening voor de locatie wordt volgende maand afgerond.</p> <p><i>Verfraaiing entrees (vier rotondes van Rijkswaterstaat)</i> Nog geen uitsluitel van Rijkswaterstaat. De kans om nog dit planseizoen deze actie uit te voeren, is daarmee definitief verkeken.</p> <p>Als blijkt dat de kosten voor de speelvoorziening hoger uitvallen, kan daarom een verzoek bij het college worden ingediend om (een deel van) het beschikbare budget voor de rotondes over te hevelen naar de speelvoorziening. Onderdeel van dit verzoek is om, wanneer er alsnog toestemming vanuit Rijkswaterstaat komt, de rotondes aan te leggen (in het volgende plantseizoen 2023/ 2024) en hiervoor te zijner tijd extra financiële middelen beschikbaar te stellen (het budget weer aan te vullen).</p> <p style="text-align: center;"><b>D. Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan</b></p> <p>Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage.</p> <p>Mw. Bom merkt op dat bij de ondernemersvereniging is aangegeven dat inwoners/ondernemers hadden verwacht dat de kernen (Burghsluis, Nieuw-Haamstede), die net buiten de dorpsas liggen, er toch bij betrokken zouden worden. De plannen hebben nu alleen betrekking op de dorpsas.</p> <p>Dhr. Kelder geeft aan dat de dorpsraad deze berichten niet heeft ontvangen.</p> <p>Dhr. De Winter geeft aan hier begrip voor te hebben. De dorpsas loopt t/m Westenschouwen. Nieuw-Haamstede hoort niet bij de dorpsas. Mw. Bom wil verzoekt wel zoveel mogelijk rekening te houden met alle kernen.</p> <p>Dhr. De Winter geeft aan dat de te nemen acties voor het project herinrichting Noordstraat-Ring-Weststraat zijn uitgezet. Op 10 januari 2023 vindt de startbijeenkomst, in aanwezigheid van Bureau Juust en Bureau B+B, plaats.</p> <p>Aan de dorpsraad en de ondernemersvereniging het verzoek projectgroepleden aan te leveren. Hierover volgt nog een aparte e-mail van dhr. De Winter.</p>	
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>E. Kop van Haamstede</b></p> <p>Recentelijk is binnen de ambtelijke projectgroepvergadering gesproken over de plannen en het proces. Medio januari (13 januari) zitten de projectmanagers (Dhr. Post en dhr. De Winter) om tafel met de ontwikkelaar om de processtappen voor 2023 in beeld te brengen.</p> <p style="text-align: center;"><b>F. Positionering</b></p> <p>Mw. Bom licht toe dat het beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt en dat de positionering hier een groot onderdeel van is Voor de rest geen nieuws over dit project.</p> <p style="text-align: center;"><b>G. Woningbouw</b></p> <p><i>Zeeuwend locaties</i> De ruimtelijke onderbouwingen zijn door de gemeente beoordeeld. Deze liggen momenteel bij Bureau Juust voor aanpassing.</p> <p>Wat betreft stikstof in de gebruiksfase is er berekend dat door de verduurzaming van een substantieel aantal woningen van Zeeuwend dit geen problemen zal opleveren.</p> <p>Voor de stikstofberekening van de aanleg- en bouwphase worden alle gegevens verzameld. In verband met de nieuwe versie van het rekenprogramma Aeries, die pas op 26 januari 2023 beschikbaar is, kan hier op dit moment nog geen berekening voor worden gemaakt. Na 26 januari 2023 zal de berekening worden gemaakt.</p> <p><i>Bernhardstraat/Julianastraat</i> De uitgangspuntennotitie is gereed. Gemeente werkt aan het digitaliseren van een zaak in het zaakstelsel om een (voor)selectie te doorlopen.</p> <p>Tevens wordt er gewerkt aan een standaard koop- en realisatieovereenkomst, die bij elk project op maat wordt gemaakt en meegezonden moet worden bij de start van de (voor)selectie, waaronder ook de voorselectie voor de Bernhardstraat/Julianastraat.</p> <p>Eind eerste kwartaal 2023 zal de selectieleidraad voor deze locatie worden gepubliceerd. Daarbij zal stikstof voor de ontwikkelende partij een forse uitdaging zijn, waarbij wellicht de verduurzaming van de resterende woningvoorraad van Zeeuwend een oplossing kan bieden.</p> <p style="text-align: center;"><b>H. Torenweg</b></p> <p>De concept ecologische toets is opgeleverd. Op de rapportage zijn geen opmerkingen meer van de gemeente. Stedin/Evides moeten het rapport nog beoordelen. Er zijn vleermuizen en mogelijk verblijfsgebied voor rugstreeppadden geconstateerd. Bureau Regelink zal een plan schrijven om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden, in welke volgorde, in welke tijd van het jaar</p>	
--	--	--

		<p>kunnen uitvoeren. En onder welke voorwaarden. Hierna kan een natuurvergunning worden aangevraagd. Hopelijk kunnen de werkzaamheden in het najaar, onder voorwaarden, starten.</p> <p><b>I. Ontwikkelingen Noordstraat</b></p> <p>De omgevingsvergunning voor HEMA wordt binnenkort verleend.</p> <p><b>J. Bijkerk / De Koebel</b></p> <p>De intentieovereenkomst is getekend. De heren De Winter en Post bespreken half januari het vervolgproces in relatie tot het op te stellen einddocument, waarin de ruimtelijke en financiële haalbaarheid onderzocht moet worden.</p>	
6.	Korte terugblik 2022	<p>Mw. Van Burg dankt iedereen hartelijk voor de grote inzet in het afgelopen jaar.</p> <p>Dhr. De Winter sluit zich hier graag bij aan en benadrukt daarnaast de fijne samenwerking met dorpsraad, ondernemersvereniging, inwoners, ondernemers, maar ook onder meer met Bureau Juust en Bureau B+B.</p>	
7.	Terugkoppeling PG kunst, cultuur en erfgoed	<p>Marco van Vulpen (voorzitter van de projectgroep) geeft een terugkoppeling van de derde miniconferentie kunst, cultuur en erfgoed, georganiseerd op 15 december 2022.</p> <p>Alle input uit de miniconferenties, projectgroepvergaderingen en diverse bilaterale overleggen, heeft geleid tot een programmaplan kunst, cultuur en erfgoed 2023-2026. In het meerjarig programmaplan zijn vijf sleutelprojecten opgenomen. Het programmaplan/de sleutelprojecten zijn tijdens de laatste miniconferentie gepresenteerd. Onder de aanwezigen op 15 december jl. was er veel enthousiasme en draagvlak voor het programmaplan met sleutelprojecten.</p> <p>Afgesproken wordt dat het programmaplan begin 2023 wordt opgeleverd aan de stuurgroep.</p> <p>De projectgroep heeft de ambitie om zo snel mogelijk met de uitvoering te kunnen starten.</p> <p>De heren De Winter en Post zullen het programmaplan met sleutelprojecten en de daarbij behorende financiële middelen en ambtelijke capaciteit uitsplitsen in volgorde en wenselijk tijdspad. Hierna zal het definitieve programmaplan ter accordering worden voorgelegd aan de stuurgroep, waarna het plan kan worden ingediend bij het college en de gemeenteraad.</p> <p>Mw. Bom merkt op dat er in het programmaplan een aantal functies worden genoemd. Heeft de projectgroep hier al ideeën over? Zijn er al personen die zich hiervoor hebben aangemeld?</p> <p>Dhr. Van Vulpen legt uit dat het op termijn de bedoeling is dat het voorzitterschap rouleert (bijvoorbeeld jaarlijks). Dit is zeker mogelijk wanneer er een cultuurcoach aangesteld kan worden, die vaste ondersteuning aan het platform biedt.</p>	

		Mw. Van Burg geeft aan, zoals ook al eerder aangegeven, dat het wenselijk is dat dhr. Van Vulpen langer aanblijft om zo ook de uitvoering te begeleiden.  Pam Verbeek (gemeente) maakt een voorstel voor het college voor het aanstellen van een cultuurcoach.	
8.	W.v.t.t.k.	-	
9.	Volgende vergadering	De volgende stuurgroep vergadering is gepland op 27 januari 2023 van 09.30 tot 11.00 uur, via Teams	
10.	Sluiting	Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	