

Datum : 15 juni 2023
Tijd : 11.00 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Sylvia Zenden

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
 Ricardo de Winter
 Marleen van Koppen

Inwoners:
 Kevin Murphy

Vertegenwoordiging vanuit de werkgroep:
 Cecile Hoffman

Afwezig : Bas van Damme (vertegenwoordiging
 werkgroep)
 Marinus van Dijke (vertegenwoordiging
 werkgroep)
 Irene Leijnse (dorpsraad)
 Harm Post (gemeente Schouwen-Duiveland)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.	
2.	Stand van zaken Geluksmoment	<p>Het ontwerp is afgerond.</p> <p>De leverancier heeft de situatie ter plaatse bekeken, zodat hij kan bepalen welke aanvullende werkzaamheden er verder nog nodig zijn. De insteek van de leverancier is de aanleg in samenwerking met een plaatselijke aannemer te realiseren.</p> <p>De aannemer werkt aan een kostenraming. Ook maakt de aannemer een situatietekening, zodat deze gebruikt kan worden voor de aanvraag omgevingsvergunning, die binnenkort kan worden ingediend.</p> <p>Met de pachter van de grond zijn nieuwe afspraken gemaakt.</p> <p>Quick scan natuur Deze quick scan is uitgevoerd. Uitkomst is dat er nader onderzoek moet plaatsvinden naar de rugstreep. Voor een aantal andere soorten moet er een scherpje (ca. 0,5 mtr hoog) worden geplaatst tijdens de aanleg van de speelvoorziening. Dit om te voorkomen dat de dieren het gebied betreden tijdens de werkzaamheden.</p> <p>Terugkoppeling scholen In beide scholen hangen de tekeningen van het ontwerp, inclusief referentie beelden. In sommige klassen is het ontwerp zelfs apart gepresenteerd. Het ontwerp is zeer positief ontvangen, iedereen is enthousiast.</p>	

		<p>Vervolgstappen Afhankelijk van onder andere de levertijden van de speelvoorziening en eventuele bezwaren op de omgevingsvergunning, kan er omstreeks november 2023 gestart worden met de aanleg. Anders wordt het begin 2024.</p> <p>Afronding / opening Te zijner tijd (bij start of afronding van de realisatie) zal er een feestelijk moment voor de kinderen van de scholen georganiseerd worden. In aanwezigheid van de wethouder, ondernemersvereniging en dorpsraad. Afgesproken wordt dat dan ook de kinderen van de huidige groep 8 (schooljaar 22/23) uitgenodigd worden.</p>	
3.	Volgende vergadering	In overleg wordt er voorlopig geen nieuwe datum gepland voor een volgende projectgroep vergadering.	
4.	Sluiting	Ricardo de Winter dankt alle aanwezigen voor hun tijd en input en sluit de vergadering.	