

Datum : 14 juni 2024
Tijd : 09:30 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Mw. S. Zenden

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Mw. A.M.J. van Burg
Mw. J.G. Smit
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post

Namens de ondernemersvereniging:
Mw. N.D.A. Bom

Afwezig : Dhr. G.J. Benou
Dhr. J.E. Kelder (dorpsraad)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering d.d. 17 mei 2024	Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is hiermee vastgesteld. Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 17 mei 2024 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<p>a. Herinrichting centrum Haamstede</p> <p>Op 7 juni jl. zijn de beslissingen op bezwaar verzonden betreffende het verkeersbesluit. Vanaf 7 juni is de termijn van 6 weken ingegaan voor het indienen van beroep bij de rechtbank.</p> <p>Komende week wordt de totaalprijs voor de herinrichting van het centrumgebied van de aannemer verwacht.</p> <p><i>Kriekemeet</i> > de werkzaamheden zijn gestart.</p> <p><i>Kerkbestuur</i> > het integrale plan is voor akkoord gestuurd aan het kerkbestuur (parkeren op eigen terrein, verplaatsen van de kerkmuur, inrichten van de kerktuin). Bij akkoord volgt een koopovereenkomst met alle bijbehorende afspraken over aanleg, beheer en onderhoud.</p> <p><i>Terrassen</i> > De aannemer is dringend verzocht om afspraken te maken met de terraseigenaren.</p> <p><i>Gat van Haamstede</i> ></p> <p>Er is een tussenuitspraak gedaan. De gemeente / Boogert moet een extra inspanning/onderzoek doen ten aanzien van stikstof.</p>	

	<p>b. Herinrichting Kloosterweg</p> <p>Er is opdracht verstrekt aan MJ Oomen voor herinrichting van de Kloosterweg. Zij zijn één van de zes hoofdaanemers van de gemeente.</p> <p>Komende maanden zal er intensief overleg plaatsvinden over onder andere het uitvoeringsontwerp. Het streven is om per 1 november a.s. te starten met de werkzaamheden.</p> <p><i>Verklaring van geen bedenkingen</i> > de gemeenteraad zal volgende week (raadsvergadering 20 juni 2024), in het kader van de ruimtelijke procedure, een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeven. Dit betekent dat de verklaring van geen bedenkingen per 24 juni a.s. voor zes weken ter inzage ligt.</p> <p>In het startoverleg zijn met de aannemer en Juust de door twee bewoners ingebrachte punten besproken. Deze punten worden in het uitvoeringsontwerp nader beoordeeld, waarna de betreffende bewoners worden uitgenodigd voor een terugkoppeling.</p> <p>Er zal met camping Ginsterveld (Maireweg) gesproken worden over de opstelruimte tussen de Kloosterweg en de camping, met het doel een betere doorstroming te organiseren rondom deze afslag.</p> <p>c. Pilot Mobiliteitshub</p> <p>Geen bijzonderheden te melden.</p> <p><i>Hub aan de Kriekemeet</i> ></p> <p>De OV-concessie loopt tot eind 2025. De overeenkomst met de kerk voor gebruik van hun terrein loopt tot eind 2024. In overleg met het kerkbestuur zullen we een verlenging van de overeenkomst moeten bespreken. Ook de omgevingsvergunning moet verlengd worden.</p> <p>Connexxion heeft een aantal kleine verzakkingen geconstateerd, deze zullen door de gemeente worden gerepareerd.</p> <p>d. Speelvoorziening</p> <p>De speelvoorziening is geopend.</p> <p>Er zijn extra prullenbakken en een extra bank geplaatst. Tevens is er een extra pad getrokken vanaf het bruggetje naar de BMX-baan.</p> <p>Een plaatselijke leverancier heeft aangeboden graszoden te plaatsen. Er is besloten nog even af te wachten of het gezaaide gras goed opkomt, wat inmiddels beter lijkt te gaan. Bij aanleg van graszoden, moet de speeltuin namelijk een paar weken dicht, dat is voor nu niet wenselijk. Wanneer in het najaar blijkt dat het ingezaaide gras niet voldoende is gegroeid, kan er eventueel toch besloten worden de graszoden te plaatsen en de speeltuin tijdelijk te sluiten.</p> <p>Mw. Bom geeft aan dat er veel gebruik wordt gemaakt van de speeltuin.</p> <p>e. Woningbouw</p> <p><i>Zeeuwwand locaties (Irenestraat, Sluispad)</i></p> <p>Realisatie verloopt volgens planning. DNWG is verzocht hun werkzaamheden op korte termijn uit te voeren.</p>	
--	---	--

	<p><i>Zeeuwland locatie (Bernhardstraat/Julianastraat)</i> Geen bijzonderheden te melden. De stukken liggen nog ter inzage.</p> <p><i>Bijkerk / de Koebel</i> Er is overeenstemming bereikt over de exploitatieovereenkomst, maar de m2 prijs voor aankoop van de grond bij de Roterij is nog onderwerp van discussie. Door de initiatiefnemer wordt nog een 'second opinion' opgevraagd.</p> <p>f. Kop van Haamstede Er vinden diverse gesprekken plaats tussen initiatiefnemer, zijn adviseur en de gemeente, waarbij ook de planeconoom van de gemeente is aangesloten, over de integrale grond- en opstalexploitatie.</p> <p>g. Kunst, Cultuur & Erfgoed De heer De Winter zal Marco van Vulpen verzoeken een voortgangsrapportage op te stellen om terug te kijken op het eerste half jaar en een doorkijk te maken naar het tweede half jaar. Er wordt gewerkt aan de rechtsvorm en de invulling van het cultuurplatform.</p> <p>De tekst voor de ring aan het Slotplein is vastgesteld en zal worden verwerkt door Van Gelder in het uitvoeringsontwerp voor het centrumgebied. De vergunningaanvraag voor het digibord met lopende poëzie teksten is ingediend, omdat we bij de herinrichting rekening moeten houden met de positie van het bord en de bekabeling.</p> <p>De gemeente heeft, conform het programmaplan, een bijdrage gedaan aan de activiteiten en evenementen die aan de dorpsas worden geïnitieerd (openlucht bioscoop, kunstspectacul, kerstfair, etc.) De Stichting Renesse heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. Voor het overige deel zoekt Marco van Vulpen naar alternatieve vormen van financiering.</p> <p>h. Herinrichting Torenweg Is gereed en opgeleverd.</p> <p>i. Inprikker N57 De tweede projectgroep vergadering heeft plaatsgevonden, in aanwezigheid van Niels Groenendijk namens de ondernemersvereniging en Jan Edu Kelder namens de dorpsraad.</p> <p>Eerste indruk is dat we op korte termijn in overleg willen met Rijkswaterstaat, om verbetering van de veiligheid van het kruispunt N57 / Weeldeweg te bespreken. Los van alle ontwikkelingen en omstandigheden in Burgh, kan het raadzaam zijn om dit kruispunt aan te pakken.</p> <p>Eerste conclusie uit de projectgroep is dat om echt een goede afweging te maken over een inprikker, het noodzakelijk is te weten wat er met de Market Plaza zal gebeuren. Blijft deze op de huidige locatie of zal deze verplaatsen? Dit heeft grote invloed op de nut en noodzaak van een inprikker en op welke plek deze gerealiseerd moet worden.</p>	
--	---	--

		<p>Juust heeft een korte termijn aanbeveling gedaan, om tussentijds, wel gericht te kijken naar eventuele inrichtingsmaatregelen in de Bernhardstraat en omgeving.</p> <p>Juust zal nog een keer contact opnemen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de Leliëndaleweg. Wanneer de Leliëndaleweg niet verbreed kan worden, heeft een inrikker sowieso een stuk minder toegevoegde waarde.</p> <p>De eerste werkgroep wordt over twee weken gehouden.</p>	
5.	Planning Stuurgroep vergaderingen zomervakantie	<p>In overleg wordt besloten de Stuurgroep vergadering van 12 juli a.s., in verband met vakantie van een aantal stuurgroep leden, te laten vervallen.</p> <p>De eerstvolgende stuurgroep is gepland op 30 augustus 2024.</p> <p>Wanneer er tussentijds een besluit van de stuurgroep nodig is, zal dit per mail worden ingediend en besloten.</p>	
6.	Wat verder ter tafel komt	<p>Karolingische Burcht Mw. Van Burg stelt voor om Guus Besuijen in de stuurgroep van 30 augustus a.s. een presentatie (incl. toelichting) van het ontwerp van de Karolingische Burcht te laten doen.</p> <p>Digibord SESD Mw. Bom geeft aan dat het digibord, welke bij voormalige pand van Groenendijk stond, is verwijderd. Komt dit bord nog terug? Het bord is eigendom van SESD. In het ontwerp is er geen rekening gehouden met dit bord, maar dat moet wel terugkomen.</p> <p>Dhr. De Winter geeft aan dat het bord buiten de scope van het centrumgebied ligt.</p> <p>Mw. Van Burg geeft aan dat het haar bevreemdt dat het bord is verwijderd, zeker als dit buiten de scope van het centrumgebied valt.</p> <p>Dhr. De Winter en dhr. Post geven aan dat plaatsing van het digibord in het centrumgebied lastig zal zijn.</p> <p>Mw. Bom zal dhr. Van der Wel (SESD) verzoeken contact met de gemeente op te nemen.</p>	<p>SZ</p> <p>NB</p>
6.	Sluiting	Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	