

Datum : 13 februari 2026
Tijd : 09:00 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Giovanna Ellis

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post
Mw. A.M.J. van Burg
Mw. J.G. Smit

Namens de ondernemersvereniging:
Mw. van den Akker

Namens de dorpsraad:
Dhr. J.E. Kelder

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 16-01-2026	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 16 januari 2026 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<p><i>a. Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie)</i> Op 9 maart vindt overleg met de Dorpsraad en ondernemersvereniging plaats, waarbij de laatste stand van zaken wordt doorgenomen. Er resten vooral verkeerskundige aandachtspunten. Vorige week donderdag heeft de gemeente zelf op en rondom de Kriekemeet een parkeerdrukmeting uitgevoerd. De resultaten hiervan volgen nog.</p> <p>Het restant van de varens in het centrumgebied wordt aankomende maand verder aangeplant.</p> <p><i>b. Herinrichting Kloosterweg</i> De gemeentelijke werkzaamheden lopen op schema. In een deel aan de Kloosterweg, nabij de Vroonweg, wordt door Evides een gedeelte van de waterleiding vervangen. Dit zal plaatsvinden aansluitend aan de gemeentelijke werkzaamheden, naar verwachting tussen medio maart en 24 april 2026. De gemeente vervangt pas in oktober 2026 ter plaatse de tegels voor een betonnen fietspad om hinder in het zomerseizoen te voorkomen.</p>	

	<p>De gemeente heeft meldingen ontvangen over vrij grote hoogteverschillen tussen de weg, het fietspad en even huisnummers aan de Kloosterweg. Dit is inmiddels opgelost en/of wordt opgelost.</p> <p>De opening van de Kloosterweg vindt plaats op vrijdagmiddag 17 april 2026. De voorbereidingen zijn in volle gang. Alle omwonenden aan de Kloosterweg en alle omwonenden rondom de gebruikte omleidingsroutes ontvangen een persoonlijke uitnodiging om bij het tweede deel van de opening aanwezig te zijn.</p> <p>In het najaar vindt een evaluatie van de werkzaamheden plaats. Hierbij kijkt de gemeente vooral worden naar de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd en niet naar het eventueel terugdraaien van genomen (verkeers)maatregelen en onderliggende besluiten, zoals de 30 km/uur zone.</p> <p><i>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</i> De werkzaamheden lopen op schema en de intentie is om de werkzaamheden aan de voorzijde bij Market Plaza nog voor Pasen 2026 uit te voeren. Hetgeen niet mogelijk is om nu uit te voeren zijn de werkzaamheden aan het voetpad aan de noordzijde ter hoogte van Market Plaza. Het voetpad zal waarschijnlijk pas in later stadium gelegd kunnen worden.</p> <p>Los van het voorgaande zijn er momenteel leveringsproblemen met stenen (gebakken materialen) in zowel fase 6 als 7. Het voornemen is dus om de werkzaamheden t/m fase 7 uit te voeren (uitgezonderd het voetpad aan de noordzijde), maar de voortgang is afhankelijk van de levering van de gebakken materialen in het algemeen.</p> <p>De openingshandeling van de herinrichting Weststraat/Burghseweg staat gepland op 22 april. Er is een werkgroepje aan de gang met de voorbereidingen.</p> <p><i>d. Mobiliteitshub(s)</i> De BOPA van de Kraaijensteinweg is in concept opgeleverd. De resultaten van het bodemonderzoek worden binnenkort opgeleverd. Dhr. Kelder verzoekt om nogmaals te bezien of er verbeteringen toegepast kunnen worden bij de fietsparkeerplaats bij de hub aan de Kriekemeet. In het kader van het optimaliseren van het centrum van Haamstede (openstaande fysieke aanpassingen) wordt dit verzoek beoordeeld.</p> <p>In de tweede helft van 2026 vindt een evaluatie plaats over het functioneren van de hubs binnen Burgh-Haamstede. Vooralsnog blijft de hub op de Kriekemeet in stand.</p> <p><i>e. Kop van Haamstede</i> Het college heeft besloten over te gaan tot aankoop van het perceel met opstal van de katholieke kerk. De beslissingsbevoegde organen van de katholieke kerk moeten ook nog akkoord gaan (parochie en bisdom). Als dat het geval is, wordt de koopovereenkomst ter ondertekening verzonden en volgt spoedig de levering.</p> <p>Dhr. Post en dhr. de Winter hebben eind januari een overleg gehad met de Veiligheidsregio Zeeland over de locatiestudie (quick scan) voor de nieuwe brandweerpost. Er zijn diverse locaties beschouwd door de Veiligheidsregio op basis van aanrijtijden en het vrijwilligersbestand. Op</p>	
--	--	--

	<p>dit moment is er geen noodzaak al door te pakken op dit onderdeel van de planvorming, omdat er eerst stappen gezet moeten worden in het integrale project.</p> <p><i>f. Maatregelen Bernhardstraat</i> Het definitieve ontwerp met alle verkeersmaatregelen wordt aan het einde van deze maand opgeleverd, samen met de raming en de planning. Met twee huishoudens aan het begin van de Zandweg (aan de even zijde) heeft een positief overleg plaatsgevonden over de aanleg van het voetpad, aangezien deze kort op de perceelgrens komt te liggen. Vanaf april t/m uiterlijk juni 2026 worden de fysieke maatregelen uitgevoerd.</p> <p>De smileys worden om de paar weken in een ander wegvak geplaatst. Aanstaaende dinsdag worden de resultaten van de smileys over de maand januari gepubliceerd op de website van de Dorpsvisie, door middel van een infographic.</p> <p><i>g. Inprikker / kruising N57 met Weeldeweg</i> Geen bijzonderheden, aangezien Rijkswaterstaat onlangs kenbaar heeft gemaakt in 2026 nog geen (voorbereidende) werkzaamheden te doen voor aanpassing van de kruising N57/Weeldeweg.</p> <p><i>h. Ringwalburg</i> Het beeldkwaliteitsplan is afgerond. Dhr. Post maakt een afspraak met wethouder Van Burg om het document door te nemen.</p> <p>Begin maart wordt een aanvullend (archeologisch) booronderzoek uitgevoerd. Verder wordt medio maart gezien hoe omgegaan dient te worden met de vernatting van de gracht (onderzoeken op welke wijze vernatting het beste uitgevoerd kan).</p> <p><i>i. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</i> Vorige week heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de volkstuintenvereniging en de Dorpsraad. De uitgangspunten voor het ontwerp van de locatie zijn besproken. Een voorstel voor de inrichting van de tuintjes van de volkstuintenvereniging, inclusief padjes en greppels (in verband met afwatering), wordt uiterlijk aan het einde van februari aangeleverd door de volkstuintenvereniging. Dan kan de gemeentelijke stedenbouwkundige een integraal (schets)ontwerp opstellen.</p> <p>Dhr. de Winter is bezig met het opstellen van een financiële opzet voor de herontwikkeling. Dat zijn vooral kosten. Dit kan pas afgerond worden, nadat asbestonderzoek heeft plaatsgevonden op de locatie en alle kosten voor sanering bekend zijn.</p> <p><i>j. Herinrichting centrum Burgh</i> Afgelopen dinsdag heeft het college het voorlopig ontwerp vastgesteld. De aanbesteding voor de bouwteamfase van het project loopt, met als doel begin maart een aannemer te selecteren die met de gemeente het ontwerpproces (2^e en 3^e kwartaal) en de uitvoering kan oppakken (vanaf oktober 2026).</p> <p>Besloten is dat de verharding aan de Leliëndaleweg tot aan het asfalt (ongeveer ter hoogte van de pannakooi bij FC de Westhoek) wordt toegevoegd aan het plangebied van centrum Burgh. In onderling overleg</p>	
--	---	--

		<p>is afgesproken dat het 'pleintje' achter de Burghse Schoole onderdeel wordt van project Ringwalburg.</p> <p>Er heeft overleg met het kerkbestuur plaatsgevonden over herstelwerkzaamheden voor de muur. Overeengekomen is dat het kerkbestuur een offerte laat opstellen met twee varianten. Eentje gebaseerd op achterstallig onderhoud en eentje gebaseerd op volledige renovatie. Aan de hand van de offertes wordt een keuze gemaakt voor een van beide varianten. Het kerkbestuur dient de subsidieaanvraag voor de herstelwerkzaamheden in. Vanuit het project Herinrichting centrum Burgh en vanuit het budget van de cluster beheer wordt een gemeentelijke bijdrage geleverd.</p> <p><i>k. Kunst, cultuur en erfgoed</i> Geen bijzonderheden.</p>	
5.	Wat verder ter tafel komt	<p>Mevr. Smit meldt dat er vanuit het college een brief is verzonden aan de GS van de Provincie Zeeland over stikstof. Het college vraagt aandacht voor de beleidsmatige en juridische mogelijkheid om onder meer in de Kop van Schouwen een koppeling te maken tussen het terugbrengen van stikstofemissie enerzijds en ruimte voor ontwikkelingen in het betreffende gebied anderzijds.</p> <p>Mevr. van den Akker geeft aan dat vanuit ondernemers de vraag leeft of ook aandacht wordt besteed aan het aanzicht van de Roterij en/of er op die locatie plannen zijn voor een herinrichting. Dhr. de Winter geeft aan dat de een kwaliteitsslag op en rond de Roterij een van de projecten is die in de Dorpsvisie is benoemd, echter hier ligt op dit ogenblik geen prioriteit (in verband met een gebrek aan ambtelijke capaciteit). Dhr. de Winter stelt voor dat de ondernemers een eenvoudig plan voorleggen op het gebied van groene inpassing bij het binnenrijden van het dorp, om te bezien welke mogelijkheden er eventueel zijn hier toepassing aan te geven.</p>	
6.	Sluiting	Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	