

Datum : 13 maart 2026
Tijd : 09:30 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Giovanna Ellis

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post
Mw. J.G. Smit

Namens de ondernemersvereniging:
Mw. van den Akker

Namens de dorpsraad:
Dhr. J.E. Kelder

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (gemeente)
Mw. A.M.J. van Burg (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. Smit heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 13-02-2026	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 13 februari 2026 is definitief vastgesteld.	
4.	Presentatie Jan d'Haens concept rapportage parkeren Kop van Haamstede	Dhr. d'Haens geeft een presentatie op het concept rapport "Parkeren Kop van Haamstede". Mevr. Smit geeft aan dat een parkeerregime voor kort parkeren, waarbij de eerste twee uur gratis zijn en er daarna betaald dient te worden, op Schouwen-Duiveland nog niet wordt toegepast. Dit vergt nog wel wat nadere aandacht als de ontwikkeling van de Kop van Haamstede verder wordt opgepakt. Los van alle ontwikkelingen wordt bezien of op termijn alvast wat extra parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden op de Kriekemeet, nadat de volkstuintenvereniging is verplaatst.	
5.	Stand van zaken	a. <i>Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie)</i> Afgelopen maandagmiddag heeft overleg plaatsgevonden naar aanleiding van de openstaande actiepunten van de evaluatie (d.d. 3 november 2025). Diverse fysieke maatregelen worden door van Gelder in april of mei 2026 uitgevoerd. Verder resten er enkele verkeerskundige punten en ook zijn er zaken die niet aangepast worden: <ul style="list-style-type: none"> - Het vergunninghouders gebied en het regime dat van toepassing is, blijft in stand. 	

	<p>- Het invoeren van betaald parkeren bij de Aldi (met de eerste twee uur gratis) is niet aan de orde.</p> <p>Dhr. de Winter maakt een korte rapportage van de evaluatie en deze wordt na afronding gepubliceerd op de website van de Dorpsvisie.</p> <p><i>b. Herinrichting Kloosterweg</i></p> <p>De werkzaamheden van M.J. Oomen zijn gereed op diverse opleverpunten na. In een deel aan de Kloosterweg, nabij de Vroonweg, wordt door Evides een gedeelte van de waterleiding vervangen, tussen medio maart en eind april 2026. Hierdoor vervangt de gemeente pas in oktober 2026 ter plaatse de tegels voor een betonnen fietspad om hinder in het zomerseizoen te voorkomen.</p> <p>Dhr. Kelder uit zijn zorgen over de mogelijke verkeersoverlast die kan ontstaan door de werkzaamheden van Evides. Medewerkers van de gemeente treden in overleg om te bezien wat er kan worden gedaan om hinder zo veel als mogelijk te voorkomen en te beperken.</p> <p><i>Noot: naar aanleiding van een locatiebezoek op 13 maart heeft de gemeente aan Evides de week erop per e-mail verzocht diverse aanpassingen te doen, die ervoor moeten zorgen dat de Kloosterweg na werktijd en in de weekenden zo veel en goed mogelijk beschikbaar is voor verkeersdeelnemers.</i></p> <p><i>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</i></p> <p>De werkzaamheden lopen op schema. Vanuit de omgeving komen weinig meldingen binnen en indien er een melding gemaakt wordt, dan neemt Van Gelder snel actie om tot een oplossing te komen.</p> <p>De openingshandeling van de herinrichting Weststraat/Burghseweg staat gepland op 22 april.</p> <p>Er vindt monitoring plaats van geparkeerde auto's langs de Burghseweg. Indien dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties, dan wordt een parkeerverbod ingesteld voor beide zijden van de weg.</p> <p><i>d. Mobiliteitshub(s)</i></p> <p>Het definitieve ontwerp van Kraaijensteinweg is gereed. De BOPA van de Kraaijensteinweg is in concept opgeleverd. De resultaten van het bodemonderzoek zijn binnenkort bekend. Op korte termijn wordt aan direct omwonenden een brief verzonden om de nieuwe situatie kenbaar te maken. De intentie is om na de zomer aan te vangen met de aanpassingen aan de hub aan de Kraaijensteinweg.</p> <p>Bij de hub aan de Kriekemeet worden nog extra fietsnietjes geplaatst op verzoek van de dorpsraad en ondernemersvereniging.</p> <p><i>e. Kop van Haamstede</i></p> <p>De koopovereenkomst voor de aankoop van het perceel met opstal van de katholieke kerk is door de beslissingsbevoegde organen van de katholieke kerk getekend. Binnenkort vindt de levering plaats bij de notaris.</p>	
--	---	--

	<p><i>f. Maatregelen Bernhardstraat</i></p> <p>De inschrijfstaat en de verkeersmaatregelen voor de fysieke aanpassingen van de Bernhardstraat en Zandweg zijn door Van Gelder aangeleverd. Van Gelder is voornemens om tussen Pasen en de meivakantie alle maatregelen in de Bernhardstraat en Zandweg uit te voeren.</p> <p>De smileys worden om de paar weken in een ander wegvak geplaatst. Maandelijks worden de resultaten van de smileys gepubliceerd op de website van de Dorpsvisie, door middel van een infographic. De smileys blijven staan tot aan de zomer. Uit de resultaten blijkt dat er in de Bernhardstraat en Zandweg niet buitensporig hard wordt gereden.</p> <p><i>g. Inprikker / kruising N57 met Weeldeweg</i></p> <p>Dit item wordt van de agenda afgehaald, totdat dit onderwerp weer actueel wordt.</p> <p><i>h. Ringwalburg</i></p> <p>Het grondradaronderzoek op de Ringwalburg is uitgevoerd. Op 19 maart vindt grondradaronderzoek plaats op de naastgelegen parkeerplaats. Omwonenden ontvangen een brief om hen over deze werkzaamheden te informeren en te verzoeken er zorg voor te dragen dat er geen auto's geparkeerd staan. Maandag aanstaande worden borden geplaatst en volgende week donderdag wordt de parkeerplaats fysiek afgesloten.</p> <p>Het aanvullende booronderzoek wordt uitgevoerd, nadat de resultaten van het grondradaronderzoek ontvangen zijn en er akkoord is van de RCE op het plan van aanpak voor het booronderzoek.</p> <p>Vorige week heeft overleg met de wethouder plaatsgevonden over het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan wordt binnenkort richting het college gebracht ter vaststelling. Dit is dan het kader voor de verdere ontwikkeling van de Ringwalburg en omgeving.</p> <p>Er is een schetsontwerp van de Ringwalburg (omgeving museum) gemaakt en dit wordt afgestemd in relatie met de herinrichting van centrum Burgh.</p> <p>Tijdens de volgende stuurgroep vergadering wordt het beeldkwaliteitsplan en het schetsontwerp gepresenteerd.</p> <p><i>i. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</i></p> <p>Maandag aanstaande vindt de volgende projectgroep met een vertegenwoordiging van de volkstuintenvereniging en de Dorpsraad plaats. Het verdere asbestonderzoek is verplaatst naar begin april, omdat dit niet uitgevoerd kon worden vanwege de werkzaamheden aan de Burghseweg.</p> <p>De offerte voor het vervolgonderzoek ecologie is binnen en de opdracht is verstrekt.</p>	
--	--	--

Harm

		<p>Op 24 maart wordt het voorbereidingskrediet aangevraagd bij het college voor het uitvoeren van de vervolgonderzoeken.</p> <p>De ruimtelijke indeling van het deelgebied volkstuinten is van de week door volkstuintenvereniging ingediend. Hiermee kan het ontwerp een slag verder gebracht worden.</p> <p><i>j. Herinrichting centrum Burgh</i></p> <p>De opdracht voor de bouwteamfase is gegund aan van Gelder en vorige week heeft het startoverleg plaatsgevonden. Tijdens iedere ontwerpstep kijken de dorpsraad en ondernemersvereniging mee. Ook wordt de werkgroep nog een keer meegenomen tijdens het ontwerpproces. Voor de bewoners wordt ergens in het 2^e kwartaal van 2026 een informatieavond georganiseerd.</p> <p>Afgelopen maandag heeft de inspectie plaatsgevonden van de kerkmuur. Er wordt door Rothuizen op verzoek van het kerkbestuur een offerte opgesteld om het achterstallige onderhoud te verhelpen. De werkzaamheden aan de kerkmuur vinden in principe plaats na afronding van de werkzaamheden in de buitenruimte.</p> <p><i>k. Kunst, cultuur en erfgoed</i></p> <p>Geen bijzonderheden.</p>	
6.	Wat verder ter tafel komt	<p>Dhr. de Winter geeft aan dat Evides en Stedin voor de herinrichting van de Hogeweg een dermate grote opgave hebben, dat zij mogelijk de eerste winter volledig nodig hebben voor het verleggen van kabels en leidingen (aanvang oktober 2027). De kans dat de gemeente in die winter nog werkzaamheden kan uitvoeren is in dat geval klein. Er zijn twee alternatieven om in de buurt van de dorpsas bezig te blijven:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Herinrichting Bernhardstraat/Zandweg naar voren halen 2. Kruispunt Serooskerkseweg/Kloosterweg/Hogezoom aanpakken <p>Dhr. de Winter verzoekt om beide alternatieven voor te leggen bij de achterban van de Dorpsraad en de ondernemersvereniging om na te gaan welke optie hun voorkeur heeft.</p> <p><i>Noot: na een vervolgoverleg met Stedin/Evides op 19 maart lijkt het toch mogelijk dat de gemeente 'gewoon' in de winter van 2027/2028 werkzaamheden kan uitvoeren aan de Hogeweg. Dit moet de komende tijd verder duidelijk worden in overleg met beide partijen. De vraag om een alternatief aan te leveren, blijft wel staan.</i></p>	Eloise Jan Edu
6.	Sluiting	Mw. Smit dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	