

**Datum** : 10 april 2026  
**Tijd** : 09:30 uur  
**Locatie** : TEAMS  
**Kopie naar** :  
**Opgesteld door** : Giovanna Ellis

**Aanwezig** : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:  
 Dhr. R. de Winter  
 Dhr. H. Post  
 Mw. A.M.J. van Burg

Namens de ondernemersvereniging:  
 Mw. van den Akker

Namens de dorpsraad:  
 Dhr. J.E. Kelder  
 Dhr. van Veenhuizen

Namens DAF Architecten:  
 Mw. C. Visser

**Afwezig** : Dhr. G.J. Benou (gemeente)  
 Mw. J.G. Smit (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 13-03-2026	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 13 maart 2026 is definitief vastgesteld.	
4.	Presentatie Catherine Visser (DAF Architecten): beeldkwaliteitsplan Ringwalburg	Catherine Visser presenteert de meest actuele versie van het beeldkwaliteitsplan voor de Ringwalburg. De presentatie wordt bijgesloten bij dit verslag.	
5.	Stand van zaken	<p><i>a. Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie)</i>            Dit item wordt bij de volgende stuurgroep vergadering van de agenda afgehaald.</p> <p>Dhr. de Winter heeft een korte rapportage van de evaluatie gemaakt en deze is gepubliceerd op de website van de Dorpsvisie. De laatste openstaande actiepunten worden in gang gezet. Vandaag wordt de offerte van Van Gelder verwacht voor de uitvoering van de resterende fysieke maatregelen in en rond het centrumgebied, zoals in de evaluatie bepaald. Het uitvoeren van de diverse fysieke maatregelen door van Gelder staat gepland in de maand mei 2026.</p>	

	<p>Afgelopen woensdag heeft dhr. de Winter een overleg gehad met een vertegenwoordiging van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Dapperweg. Het kerkbestuur is bereid om het parkeerterrein beschikbaar te stellen voor parkeren op de drukke momenten in het jaar, onder voorwaarden dat het terrein op zondag niet in gebruik is en ook bij rouwen en trouwen (gemiddeld is dat 8x per jaar) vrij is voor de eigen kerkbezoekers. In totaal zijn er 40 tot 50 parkeerplekken beschikbaar op het parkeerterrein.</p> <p>Als het parkeerterrein van deze kerk beschikbaar komt, dan rijst de vraag of het omdraaien van de rijrichting in de Achterweg nog wel gewenst is, omdat dit de bereikbaarheid van het parkeerterrein bemoeilijkt. Aan de dorpsraad en ondernemersvereniging is gevraagd om met hun bestuur en/of achterban te bespreken wat de voorkeur geniet: wel of niet omdraaien van de rijrichting in de Achterweg?</p> <p>Een eventuele tussenoplossing zou zijn om na enkele maanden te evalueren wat instandhouding van de huidige situatie brengt. Als blijkt dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van het parkeerterrein bij de kerk, kan de huidige rijrichting gehandhaafd blijven. In het geval het parkeerterrein slecht gevonden wordt, kan volgend jaar de rijrichting alsnog gewijzigd worden indien gewenst.</p> <p>Dhr. de Winter verzoekt aan de heer van Veenhuizen en mevrouw v.d. Akker om per e-mail een terugkoppeling te geven over het standpunt van de dorpsraad en ondernemersvereniging.</p> <p><i>b. Herinrichting Kloosterweg</i></p> <p>De werkzaamheden van M.J. Oomen zijn gereed, uitgezonderd diverse opleverpunten. Aan een deel van de Kloosterweg, nabij de Vroonweg, wordt door Evides een de waterleiding vervangen, tussen medio maart en eind april 2026. Hierdoor vervangt de gemeente pas in oktober 2026 ter plaatse de tegels (voor een betonnen fietspad) om hinder in het zomerseizoen te voorkomen.</p> <p>Recentelijk heeft dhr. de Winter samen met wethouder Van Burg overleg gehad met twee omwonenden aan de Stuijketal. Zij hebben verzocht om het zicht bij de kruising tussen de Binnenduin en de Kloosterweg te verbeteren en markering aan te brengen op het fietspad om de attentiewaarde ter plaatse te vergroten. De gemeente beziet momenteel de mogelijkheden. Er is in ieder geval toegezegd om smileys op te hangen komende zomer, gedurende twee maanden op verschillende locaties.</p> <p>In het kader van de evaluatie worden er binnenkort ook nog tellussen gelegd aan de Kloosterweg (op vier verschillende plaatsen).</p> <p>Er hebben zich ruim 100 omwonenden aangemeld om aanwezig te zijn bij de heropening op vrijdag 17 april.</p> <p>Dhr. van Veenhuizen vraagt of er nog wegbelijning wordt aangebracht. Dhr. de Winter geeft aan dat er regels gelden rondom het aanbrengen van belijning binnen een 30 kilometer zone en zal navraag doen naar de eventuele mogelijkheden.</p>	
--	---	--

	<p><i>Noot: In zones waar een snelheidsregime van 30 km/uur geldt, wordt normaliter geen belijning aangebracht, omdat er sprake is van een verblijfsgebied. De inrichting moet automobilisten verleiden tot het aanpassen van hun snelheid. Wij volgen als wegbeheerder in beginsel de landelijke richtlijnen hiervoor. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijk, waar ze ook rijden in Nederland, welk gedrag met welke snelheid wordt verwacht. Op dit moment ondernemen we geen verdere actie, maar wellicht dat dit punt in het kader van de evaluatie van de herinrichting Kloosterweg nog aan de orde komt.</i></p> <p><i>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</i> De werkzaamheden lopen op schema. Vanuit de omgeving komen weinig meldingen binnen en als er een melding gemaakt wordt, dan onderneemt Van Gelder snel actie om tot een oplossing te komen.</p> <p>Bewoners aan de Weststraat en Burghseweg hebben aangegeven dat zij de verlichting van de lantaarnpalen te fel vinden. Het is mogelijk om de verlichting op afstand te dimmen, nadat alle gegevens zijn ingevoerd.</p> <p>In het geval dat de bestratingswerkzaamheden aan de Leliëndaleweg niet tijdig uitgevoerd kan worden, zal dit opgepakt worden tijdens de herinrichting van centrum Burgh.</p> <p><i>Noot: ook de bestrating aan de Leliëndaleweg, zoals dat tot het plangebied behoort, is afgerond.</i></p> <p><i>d. Mobiliteitshub(s)</i> De BOPA van de Kraaijensteinweg wordt op korte termijn in procedure gebracht. Ook de uitvoeringsvoorbereiding is opgestart. De intentie is om na de zomer aan te vangen met de aanpassingen aan de hub aan de Kraaijensteinweg.</p> <p><i>e. Kop van Haamstede</i> Het parkeeronderzoek wordt deze maand afgerond en zal in de stuurgroep formeel vastgesteld worden.</p> <p>Over 1,5 week vindt de levering van het perceel met opstal van de katholieke kerk bij de notaris plaats.</p> <p>Er heeft een oriënterend overleg plaatsgevonden met de Veiligheidsregio Zeeland over de mogelijke positie van de nieuwe brandweerpost.</p> <p>Op dit moment wordt er verder weinig actie ondernomen, omdat er vanwege stikstof geen zicht is op een vlotte realisatie van de plannen.</p> <p><i>f. Maatregelen Bernhardstraat</i> Van Gelder is bezig met het uitvoeren van de verkeersmaatregelen voor de fysieke aanpassingen aan de Bernhardstraat en Zandweg. Uiterlijk 24 april worden de werkzaamheden afgerond.</p> <p>De smileys worden om de paar weken in een ander wegvak geplaatst. Maandelijks worden de resultaten van de smileys gepubliceerd op de website van de Dorpsvisie, door middel van een infographic. De smileys blijven staan tot aan de zomer.</p>	
--	--	--

		<p>Dhr. van Veenhuizen stelt voor om verkeerstellingen te blijven uitvoeren. Hiermee kan de verkeersdrukte gemonitord blijven. Dhr. de Winter geeft aan dat in de eerste twee weken van augustus tellussen geplaatst worden op 12 punten rondom het centrum van Haamstede. In februari en maart is dat dit jaar niet gedaan, vanwege de werkzaamheden in de directe omgeving en omleidingsroutes die voor de Weststraat en Burghseweg aan de orde waren.</p> <p>Dhr. de Winter heeft het college en de raad verzocht een uitbreidingsinvestering te doen voor de herinrichting van de Bernhardstraat en Zandweg voor de winter van 2028/2029. Of er middelen worden vrijgemaakt, wordt pas duidelijk bij de begrotingsbehandeling in november 2026.</p> <p>Dhr. van Veenhuizen vraagt of er gelden gereserveerd zijn voor wegen die nu extra belast/beschadigd raken door veelvuldig gebruik van (zwaar) motorverkeer als gevolg van diverse wegafsluitingen. Dhr. de Winter geeft aan dat er vanuit de desbetreffende projecten geen budgetten gereserveerd zijn voor herstelwerkzaamheden, maar dat dit gedaan wordt vanuit beheer en onderhoud. Als geconstateerd wordt dat herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn, kan hier melding van gemaakt worden. In het najaar worden bij een aantal wegen rondom de Kloosterweg die als omleidingsroute gebruikt zijn, herstelwerkzaamheden aan het asfalt en bermen uitgevoerd.</p> <p><i>g. Ringwalburg</i></p> <p>De resultaten van de grondradaronderzoeken worden op korte termijn opgeleverd. Het aanvullende booronderzoek wordt uitgevoerd, nadat de resultaten van het grondradaronderzoek ontvangen zijn en er akkoord is van de RCE op het plan van aanpak voor het booronderzoek.</p> <p>Er is een tekening opgesteld voor het plaatsen van een stuw. De stuw kan door middel van een waterconserveringsstuw in de duiker geschoven worden. Het waterpeil van de sloot noordelijk van de duiker kan hiermee hoger worden ingesteld. Dit met als doel om de gracht te 'vernatten'. Onderzocht is of het plaatsen van een stuw een nadelig effect heeft op de waterlast die enkele direct omwonenden van de ringwalburg ervaren, maar dit is niet het geval.</p> <p>Op 19 mei wordt een inloopavond georganiseerd om de omwonenden op de hoogte te brengen van de actuele stand van zaken. De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Archeologisch onderzoek;</li><li>• Beeldkwaliteitsplan;</li><li>• Schets omgeving museum;</li><li>• Stuw en waterhuishouding gracht.</li></ul> <p><i>h. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</i></p> <p>Twee weken geleden is het voorbereidingskrediet van € 50.000 vrijgemaakt om onder andere de nadere ecologische onderzoeken en het aanvullende asbestonderzoek uit te voeren. De kans dat asbest in de grond aanwezig is, is aanzienlijk. Dit is in lijn met de verwachtingen. Het rapport van het asbestonderzoek wordt binnenkort opgeleverd en hierna kan een raming opgesteld worden van de complete sanering van het gebied.</p>	
--	--	--	--

		<p>De volkstuintenvereniging heeft een aangepaste tekening voor de indeling van hun volkstuinten aangeleverd, voorzien van maatvoeringen. De gemeente legt de tekening op schaal in het door de gemeente gemaakte schetsontwerp om te bezien of het programma past.</p> <p>Volgende week levert de dorpsraad een schetsontwerp aan voor de inrichting van de dorpsboomgaard. Die wordt ook verwerkt in het integrale schetsontwerp.</p> <p><i>i. Herinrichting centrum Burgh</i> Op 12 mei wordt met de vier belangrijkste stakeholders in het gebied om tafel gezeten om het technisch voorlopige ontwerp (VO) door te nemen. Ook wordt diezelfde dag een sessie belegd met de werkgroep om hen mee te nemen in het VO. Het voornemen is om in juni 2026 een informatieavond voor de bewoners te organiseren.</p> <p>Mevr. van Burg heeft signalen ontvangen dat er in het nieuwe ontwerp (te) weinig perenbomen geplant zouden worden. Dhr. de Winter geeft aan dat besloten is om, op een enkele andere bomensoort na, uitsluitend perenbomen te planten. Momenteel wordt bezien of alle bestaande perenbomen gehandhaafd kunnen blijven, zowel technisch als kostentechnisch. Daarnaast worden alle in het schetsontwerp ingetekende bomen langs de ondergrondse infra gelegd.</p> <p><i>j. Kunst, cultuur en erfgoed</i> Geen bijzonderheden.</p> <p><i>k. Herinrichting Hogeweg</i> Onder voorbehoud van de planning is het streven dat Stedin en Evides in de eerste paar maanden van 2027 waar nodig elektra en water vervangen in het tweede deel van de Hogeweg. Er is geen opgave voor Evides in het eerste deel van de Hogeweg. Getracht wordt om de opgave die Stedin in het eerste deel heeft, te combineren met de gemeentelijke werkzaamheden in het najaar van 2027. Hiermee vervalt voorsnog de vraag die tijdens de vorige stuurgroep gesteld is onder punt 6 over een alternatief project in het geval de herinrichting Hogeweg een jaar opgeschoven moest worden.</p> <p>Dhr. de Winter zet in de zomer de vraag uit bij de dorpsraad en ondernemersvereniging om invulling te geven aan de werk- en projectgroep.</p>	
6.	Wat verder ter tafel komt	<p>Mevr. van den Akker meldt dat er een nieuwe kernmanager is aangenomen. Zij gaat ondersteuning bieden bij de werkzaamheden van de BIS. Het is mevrouw Tieman.</p> <p>Op tweede Paasdag is een paasmarkt gehouden in Haamstede. De organisatie hiervan is gedaan door Stichting Evenementen. De verkeersmaatregelen die noodzakelijk zijn bij een dergelijk evenement, zijn niet (afdoende) georganiseerd en/ of nageleefd. Volgende week wordt een evaluatie gehouden met Stichting Evenementen, waarbij de dorpsraad en ondernemersvereniging aanwezig zijn. Als er naar aanleiding van de evaluatie vragen of opmerkingen zijn, kan contact worden opgenomen met vergunningverlening.</p>	
6.	Sluiting	Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.	