

**Datum** : 08 mei 2026  
**Tijd** : 09:30 uur  
**Locatie** : TEAMS  
**Kopie naar** :  
**Opgesteld door** : Giovanna Ellis

**Aanwezig** : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:  
Dhr. R. de Winter  
Dhr. H. Post  
Mw. A.M.J. van Burg

Namens de ondernemersvereniging:  
Mw. van den Akker

Namens de dorpsraad:  
Dhr. J.E. Kelder

**Afwezig** : Dhr. G.J. Benou (gemeente)  
Mw. J.G. Smit (gemeente)

Nr.	Onderwerp	Behandeling / Afspraken	Aktie door:
1.	Opening	Mw. van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.	
2.	Mededelingen	-	
3.	Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 10-04-2026	Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept verslag. Het verslag van 10 april 2026 is definitief vastgesteld.	
4.	Stand van zaken	<p><i>a. Herinrichting centrum Haamstede (inclusief evaluatie)</i></p> <p>Het uitvoeren van de diverse fysieke maatregelen die uit de evaluatie zijn voortgekomen, worden momenteel door van Gelder afgerond.</p> <p>De belijning bij de hub wordt voor 1 juni aangebracht.</p> <p><i>Noot: de belijning bij de hub is op 8 mei opnieuw aangebracht.</i></p> <p>Vandaag ontvangen de bewoners aan de Dapperweg een brief om hen te informeren dat ter hoogte van de volkstuintenvereniging de berm wordt verbeterd.</p> <p>De dorpsraad en ondernemersvereniging adviseren om de rijrichting in de Achterweg vooralsnog in stand te houden ten behoeve van een betere bereikbaarheid van het parkeerterrein van de Christelijk Gereformeerde Kerk op piekdagen. Aansluitend aan de stuurgroep vergadering heeft dhr. de Winter een overleg met verkeerskundige over dit onderwerp. Via de mail geeft dhr. de Winter een terugkoppeling over de uitkomst van zijn overleg met de verkeerskundige. Aansluitend wordt contact opgenomen met de vertegenwoordiging van de Christelijke Gereformeerde Kerk om aan te geven dat de gemeente graag zo snel als mogelijk gebruik wenst te maken van het parkeerterrein, na plaatsing</p>	

	<p>van de bebording. Er volgt eind mei nog een laatste overleg met het kerkbestuur om bindende afspraken te maken over de wijze waarop het terrein op zondagen en bij rouwen/trouwen vrijgehouden kan worden.</p> <p><i>b. Herinrichting Kloosterweg</i> Vandaag worden de werkzaamheden van Evides afgerond.</p> <p>Er is opdracht gegeven om in het najaar de J.J. Boeijesweg op diverse punten opnieuw te asfalteren.</p> <p>Volgende week wordt opdracht verleend aan Sweco voor enkele voorbereidende werkzaamheden en begeleiding van de evaluatie. De evaluatie met het Witte Kruis, politie en Veiligheidsregio vindt begin juni plaats. Ook met de ondernemersvereniging, Dorpsraad en belangenvereniging vindt dan overleg plaats. Dit betreft niet zozeer een evaluatie, maar is meer gericht op de vraag hoe de achterban zo efficiënt mogelijk betrokken kan worden bij de evaluatie.</p> <p>Over enkele weken worden op 4 plaatsen tellussen geplaatst. Ook worden in augustus op 4 punten tellussen geplaatst om de snelheid en het aantal voertuigen objectief te kunnen monitoren. Verder gaan we gedurende een aantal maanden een smiley plaatsen op wisselende plekken langs de Kloosterweg.</p> <p>De verkeersveiligheid bij de kruising met de Stuifketel wordt op korte termijn nog wat verbeterd, door wat groen weg te halen, extra bebording te plaatsen en op het fietspad een rode markering aan te brengen.</p> <p><i>c. Herinrichting Weststraat/Burghseweg</i> De bewoners van de Weststraat/Burghseweg hebben de uitnodiging en aanwezigheid bij de heropening als erg positief ervaren. Dit geldt ook voor de heropening van de Kloosterweg.</p> <p>Gisteren heeft de opleveringsronde plaatsgevonden, waaruit slechts minimale opleverpunten zijn voortgekomen. Er zijn geen grote aanpassingen in het wegprofiel benodigd.</p> <p>Bewoners aan de Weststraat en Burghseweg hebben aangegeven dat zij de verlichting van de lantaarnpalen te fel vinden. Het is mogelijk om de verlichting op afstand te dimmen, nadat alle gegevens zijn ingevoerd in het systeem voor de openbare verlichting.</p> <p><i>d. Mobiliteitshub(s)</i> De omgevingsvergunning (BOPA) voor de Kraaijensteinweg wordt op korte termijn in procedure gebracht. Ook de uitvoeringsvoorbereiding is opgestart. De intentie is om na de zomer aan te vangen met de aanpassingen aan de hub aan de Kraaijensteinweg (Q3 2026, onder voorbehoud van inzet rechtsmiddelen BOPA).</p> <p>Bij de hub aan de Kriekemeet worden extra fietsnietjes geplaatst.</p> <p><i>e. Kop van Haamstede</i> De levering van het perceel met opstal van de katholieke kerk bij de notaris heeft plaatsgevonden, waarmee de gemeente formeel eigenaar van de katholieke kerk is geworden.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Tijdens de volgende stuurgroep wordt de rapportage over parkeren (Sweco) ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep, waarbij geldt dat deze rapportage momenteel als 'richtinggevend' kan worden bestempeld op het moment dat het project verder wordt opgepakt.</p> <p>De eigenaar van Market Plaza heeft namelijk te kennen gegeven vooralsnog verder weinig actie te ondernemen, omdat er vanwege stikstof geen zicht is op een vlotte realisatie van de plannen.</p> <p>Los van alle beoogde ontwikkelingen wordt bezien of op termijn alvast wat extra parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden op de Kriekemeet.</p> <p><i>f. Maatregelen Bernhardstraat/Zandweg</i> De werkzaamheden aan de Bernhardstraat en Zandweg zijn afgerond en opgeleverd. Dit item wordt van de agenda gehaald. Indien de raad besluit een uitbreidingsinvestering vrij te maken voor de herinrichting van de Bernhardstraat/ Zandweg (beoogde uitvoering 2028/2029), dan komt deze als project op de agenda terug.</p> <p><i>g. Ringwalburg</i> De resultaten van de grondradaronderzoeken zijn opgeleverd. Het aanvullende booronderzoek wordt uitgevoerd van 18 t/m 21 mei 2026. De direct aanwonenden aan de ringwalburg zijn hierover per brief geïnformeerd. Een aantal omwonenden heeft al aangegeven zelf geïnteresseerd te zijn in een grondboring in hun tuin.</p> <p>Op 19 mei wordt een inloopavond georganiseerd om de omwonenden op de hoogte te brengen van de actuele stand van zaken. De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Archeologisch onderzoek;</li><li>• Beeldkwaliteitsplan;</li><li>• Schets omgeving museum;</li><li>• Stuw en waterhuishouding gracht.</li></ul> <p><i>h. Herontwikkeling gemeentewerkplaats</i> Zowel de volkstuintenvereniging als de dorpsraad hebben het schetsontwerp aangeleverd voor de volkstuinten respectievelijk de dorpsboomgaard. Deze zijn verwerkt in het integrale schetsontwerp. De volgende projectgroep vergadering vindt plaats op 19 mei. De heer de Winter toont de meest recente versie van het schetsontwerp aan de stuurgroep.</p> <p>Alle bodemonderzoeken zijn opgeleverd. De aanvullende rapportage van het asbestonderzoek ligt momenteel ter beoordeling voor bij bodemdeskundige van de gemeente.</p> <p>De vervolgonderzoeken voor de quick scan ecologie zijn gestart.</p> <p><i>i. Herinrichting centrum Burgh</i> Het technische voorlopige ontwerp (VO) is nagenoeg gereed. Volgende week ontvangt de gemeente de bijbehorende raming.</p> <p>Op 12 mei wordt met de vier belangrijkste stakeholders in het gebied om tafel gezeten om het technisch voorlopige ontwerp (VO) door te nemen. Ook wordt diezelfde dag een sessie belegd met de werkgroep om hen mee te nemen in het technisch VO.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>De grootste uitdaging betreft de bomen. Welke bomen kunnen behouden blijven/dienen verplant te worden, waar zijn nieuwe bomen wel mogelijk en waar niet en waar moeten we bomen kappen? Alle in het schetsontwerp ingetekende bomen worden momenteel langs de ondergrondse infra gelegd.</p> <p>Ook het bijzondere kunstobject dat uit de werkgroep heeft voorgedragen krijgt langzamerhand vorm. Tevens wordt de mogelijkheid gezien om nabij het kunstobject een informatiebord en watertappunt te maken.</p> <p><i>j. Kunst, cultuur en erfgoed</i> Geen bijzonderheden.</p> <p><i>k. Herinrichting Hogeweg</i> Vorige week heeft de gemeente een mail ontvangen van Stedin over hun opgaven in het plangebied. Dat lijkt, evenals de werkzaamheden van Evides, qua uitvoering te passen met de gemeentelijke planning met start uitvoering najaar 2027 (aan de zijde centrum Burgh). We gaan B+B komende zomer verzoeken om het schets- en voorlopig stedenbouwkundige ontwerp voor dit plangebied te maken.</p>	
5.	Wat verder ter tafel komt	-	
6.	Sluiting	Mw. van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Datum volgende vergadering is 5 juni om 9.30 uur.	